

10/3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in LATIANO -
LEGGE 22/10/74, n.865 art.55 - Canale "C" -
CONTRATTO: n.5657 del 30/5/75 registrato a Brindisi
il 16/6/75 al n.2131 Mod.I.-
IMPRESA: Geom. Eusebio CORRADO - Brindisi -
IMPORTO del progetto £. 100.000.000=-
IMPORTO contrattuale aumentato del
6% £. 107.975.616=-

=====

VERBALE DI PROVA DI TEMPERATURA ALL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno ventuno
del mese di Ottobre in Latiano.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso
all'Impresa precitata, sono convenuti sul luogo dei
lavori di che trattasi.

Si è proceduto a rilevare il funzionamento dell'im-
pianto di riscaldamento alle palazzine suindicate,
limitatamente alle temperature che si conseguono
nei vari ambienti con l'impianto in funzione con
temperatura di 55°c.-

Sono state effettuati le seguenti misure alle ore

9 del predetto giorno, nei seguenti locali:

Soggiorni 3° piano - Palazzina 19°c.

Ingressi 2° piano - " " 18°c.

Letti 1° piano - " " 20°c.

" 3° piano - " " 19°c.

La temperatura all'esterno rilevata, a prima mattina, era di 6° c.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Eusebio CORRADO)

(Dott. Ing. Gerardo IAIA)



VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

