

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv. 44.-

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 70.840.000=-

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta £. 113.344.000=-

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep., regi-

strato a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 -

Mod.I°.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE

- Prove idrauliche a freddo e a caldo -

L'anno millenovecentosettantasette il giorno uno
del mese di Agosto in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza del
sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa, e del
sig. Antonio MAUTARELLI in rappresentanza dell'I.A.
C.P., ha proceduto al controllo preliminare delle

impianto di riscaldamento ed

HA VERIFICATO

previo esame dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, che:

1) sottoponendo l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere, procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione, a seguito di tale prova non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti e si è dedotto pertanto che la prova stessa ha avuto esito positivo;

2) portata la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, procedendo alla ricognizione di tutto l'impianto, a seguito di tale prova l'acqua calda è arrivata in tutti i corpi scaldanti, le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e il vaso di espansione è risultato atto a contenere sufficientemente tutte le variazioni di volume dell'acqua relativa all'impianto in questione e si è dedotto pertanto che la prova stessa ha avuto esito positivo.

In quanto sopra detto si prescinde dall'adeguatezza dell'impianto alle norme vigenti all'atto del collaudo dell'opera tutta, in quanto essa sarà oggetto di controllo da parte degli Organi competen-

ti, al tempo opportuno.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)

Antonio Ribezzi

Giorgio Gabrieli

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P.

(Sig. Antonio MAUTANELLI)

Antonio Mautanelli



Visto IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo