

28/12/76

VERBALE DI CONSTATAZIONE

dell'esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio prefabbricato adibito a centro Sociale GESCAL nel comune di Brindisi - località Paradiso.

Legge 14/2/1963 n° 60.

~~~~~

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno ventotto del mese di dicembre, sono convenuti in cantiere i signori:

- dr. ing. Antpnio LONGO =====

funzionario dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi;

- Ing. Riccardo Tiberini - funzionario dell'Ufficio Regionale I.S.E.S. di Bari;

- Geom. Mario Cavaniglia - Assistente ai lavori dell'Ufficio Regionale ISES di Bari;

- l'Impresa I.W.A.P. - S.p.A., assuntrice dei lavori di costruzione dell'edificio prefabbricato adibito a centro sociale GESCAL nel Comune di Brindisi - località Paradiso;

per procedere alla constatazione delle opere.

I sigg. convenuti dopo ampia ricognizione hanno constatato:

- che i lavori risultano completamente eseguiti in ogni loro parte, secondo quanto stabilito dalle

norme del Capitolato Speciale d'Appalto e dalle  
- disposizioni date nel corso dei lavori dalla Di-  
rezione Lavori, ad eccezione del tappetino di  
usura in conglomerato bituminoso, che non inficia  
la disponibilità dell'opera, e che si ritiene deb-  
ba essere eseguito con migliori condizioni meteo-  
rologiche, e con la esclusione della fornitura  
degli arredi, che l'Impresa dichiara di aver ap-  
prontato e di non aver consegnato per motivi di  
sicurezza;

--che sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento  
a tutto il 16/11/1974 per l'importo complessivo  
di L. 51.384.108 al lordo;  
- che in data 10/10/1974 è stata eseguita una prova  
di carico sul solaio di calpestio del piano rial-  
zato, i cui verbali si allegano alla cartella  
lavori;

--che la contabilità sul libretto e sul registro  
risulta aggiornata rispettivamente fino a pg. 18  
del libretto e fino a pag. 6 del registro.

I sottoscritti hanno controfirmato alle  
pagine sopra specificate il libretto delle misure  
e il registro di contabilità, per presa visione.

L'Impresa, con la firma del presente ver-  
bale si impegna:

- 1) a continuare i lavori agli stessi patti e condizioni sotto la direzione lavori dell'I.A.C.P. di Brindisi;
- 2) a non sollevare eccezioni, riserve di sorta per la sostituzione dell'I.S.E.S. da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

Del che si é redatto il presente verbale che, in segno di accettazione, viene controfirmato dalle parti convenute.

p. IVAP S.p.A.

(Geom. Alcide Trivelli)

p. l'I.S.E.S.

(Dr. Ing. Riccardo TIBERINI)

p. I.A.C.P. di Brindisi

(dr. ing. Antonio Longo)