

GESTIONE INA CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA
PROVINCIA DI BRINDISI

IMPRESA: Ing. LUIGI MAGGI

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ventise sette del mese di Luglio, in Mesagne.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Nicola D'Alonzo;

Visto il verbale di consegna dell'11/8/1958, con cui venne stabilita la scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori il 5/8/1959;

Considerato che i lavori di che trattasi non possono essere proseguiti, per quanto riguarda le opere di rifiniture esterne, non avendo il Comune di Mesagne eseguiti gli impianti idrici, fognanti ed elettrici;

Visto l'Art. 16 del Regolamento 25/Maggio/1895 n. 350;



Ha proceduto alla sospensione dei lavori medesimi i quali verranno ripresi a tempo opportuno.

L'appaltatore dei lavori Ing. Luigi Maggi ha dichiarato di non aver nulla da osservare in contrario alla sospensione dei lavori, che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni dieci.

Di quanto sopra si redige il presente verbale, che
previa lettura e conferma viene sottoscritto.


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO IL DIRETTORE I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni Roma)



Visto il PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo Vallarino)

