

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in CEGLIE MESSAPICO - Via Moretto -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1965 -

IMPRESA: SASSO Rocco - Ostuni (02848 00008)

Importo a base d'asta.....L.47.750.000.=

Importo netto del ribasso del 2,35%..." 46.627.875.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI . 22.10.1967

L'anno millenovecentosessantasette il giorno 1°Luglio
del mese di febbraio in CEGLIE MESSAPICO, il sottoscrit-
to Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n°4679 del 30.10.1965 registrato
a Brindisi il 17.11.1965 al n°2166 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 30.11.1965 che
fissava per il giorno 24.11.1966 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
19.11.1966;

VISTO il verbale di ripresa in data 26.6.1967 che
fissava il termine utile per la ultimazione
il giorno 1.7.1967;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad

UN sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la avvenuta ultimazione, come infatti in data odier
na, si è constatato nei termini contrattuali.=

Pertanto si redige verbale che, previa lettura e
- conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA - IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ROCCO SASSO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sasso Rocco

V.i s. t o:...

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

