

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori a
gricoli dipendenti in Francavilla Fontana - Legge 30
12/1960 n.1676.=

IMPRESA: GIOVANE Pietro - Villa Castelli -

IMPORTO a base d'asta £.62.750.000.=

IMPORTO maggiorato del 14,80% £.72.018.175.=

-oOo-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno sedici
del mese di febbraio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.5432 del 27.1.72 reg. a Brindisi
il 2.2.72 al n.246 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 12.2.72 che fi
sa per il giorno sette febbraio 1973 il termi-
ne per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in fase di approvazione perizia
suppletiva per concorso di spesa per acquisto suolo.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena la
suddetta perizia sarà approvata.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori che si in

tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di
sponibili giorni 356 (trecentocinquantasei).

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)