

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento  
di alloggi popolari in BRINDISI - Quartiere  
C.E.P. - Lotti 6°, 7°, 8° e 9°.=

IMPRESA: BISCONTI Antonio - Monteroni (LE) -

IMPORTO: a base d'asta ..... £. 29.550.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,05% ..... £. 28.057.725.=

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5885 di Rep. registra  
to a Brindisi il 11/12/78 al n.4631 Mod.I°.

-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 11 (un  
dici) del mese di Giugno in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua  
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im  
presa BISCONTI Antonio, esecutrice dei lavori di  
che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data  
17/7/1978;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 2/8/  
1978;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 del 16/10/1978;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 datato 14/12/1978;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori.

Poichè per l'ultimazione dei lavori restano ancora disponibili 105 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 23 Settembre 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(BISCONTI Antonio) (Dott.Ing. Antonio LONGO)