

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Ceglie
Messapico - Via Bari - Fabbricato n.1 - alloggi n.7
Legge 22.10.1971, n.865, art.68/a - canale "A" -
Impresa: Tommaso SARDELLA - FASANO -
Importo con aumento d'asta £. 107.090.760.=
Contratto in data 11.9.1975, n.5668, registrato a
Brindisi il 12.9.1975 al n.3252 Mod.I°*

=====ooo00ooo=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA
A CALDO E FREDDO.=

L'anno Milleenovecentosettantasette il giorno veti⁷
del mese di Dicembre, il sottoscritto Ing.Dott.,
Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla pre-
senza dell'Impresa Tommaso SARDELLA, appositamente
convocata, presso l'edificio sopraindicato ed assi-
stito dal Sig. Antonio MAUTARELLI, di questo Isti-
tuto.

C E R T I F I C A

- Che con la scorta del contratto di appalto e del
progetto esecutivo, ha provveduto ad eseguire un ac-
curato controllo sia quantitativo che qualitativo
dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'im-
pianto di cui trattasi accertando che i suddetti
materiali rispondono alle caratteristiche contrat-

tuali;

- Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ad alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua ne deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

- Che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fessure e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dello impianto in questione;

- Si deduce pertanto, che la prova é da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si é redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)

L'ASSISTENTE TECNICO

(MAUTARELLI Antonio)

Antonio Mautarelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

