

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Fasano - Rione Mucchiai - Cantiere 15633 -

Impresa: Carparelli Nicola - Fasano

Importo a base d'astaL.62.319.045,=

Importo al netto del ribasso 3,50%...L.60.137.878,=

Importo perizia suppletiva.....L. 2.825.344,=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno tre del mese di Novembre in Fasano;

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo Angelini, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Carparelli Nicola;

VISTO il contratto n.2125 del 5.8.1959 reg. a Brindisi il 7.8.1959 al n.280 Mod.I Vol.114;

VISTO il verbale di consegna in data 14.9.1959;

VISTO il verbale di sospensione in data 23.7.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 23.3.1960;

VISTO il tele n.26084/FA del 2.11.1960 che approva la suddetta perizia per la parte afferente maggiori opere di completamento nell'importo netto di lire

L.2.825.344,=

VISTO il relativo atto aggiuntivo n.3344 del 10.11.

1960.reg.a Brindisi il 16.11.1960 al n.841 Mod.I.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quarantanove e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 21.12.1960.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Carparelli Nicola)

(Dott.Ing.Olindo Angelini)

Nicola Carparelli

ing. Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G.VALLARINO)

