

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
Agricoli Dipendenti in Cellino S. Marco-Legge 30.12.
1960 n. 1676.-

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO

Importo a base d'asta..... £.71.000.000

Importo maggiorato del 9,09%..... " 77.453.900

.....

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno quindici
del mese di aprile nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;

VISTO il contratto n. 5310 del 20.4.70 reg. a Brin-
disi il 27.4.70 al n. 780 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1970 che
fissa per il giorno 12 maggio 1971 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in fase di approvazione perizia
suppletiva e di variante per maggiori opere di fon-
dazione, di compianamento dei piazzali esterni e per
dotare le palazzine di fosse biologiche.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
la suddetta perizia sarà approvata.---

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 28(ventotto).---

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

P. Carfagna

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con/te U.C. Vallarino)

[Signature]

