

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~CONTRATTO~~ ~~CONTRATTO~~

LEGGE 5/8/78 n° 457 - 3° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi

popolari nel Comune di Brindisi. Quartiere S. Elia -

Palazzine ex INCIS - Via Mantegna.

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi.

CONTRATTO: n° 6123 del 7/9/84 registrato a Brindisi il 10/9/84

al n° 4598 - Mod. I - Vol. I

IMPORTO Lavori a base d'asta L. 177.000.000

(~~Importo~~) ~~Importo~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentottanta, il giorno 31 (trentuno)
del mese di ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi nella sua qualità di Direttore dei Lavori unitamente al Signor Aldo ROLLO, titolare dell'Impresa esecutrice dei Lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei Lavori in data 16/5/84 redatto con le riserve di cui all'Art. 337 della legge 20/3/1865, n° 2248 (Art. 10 del regolamento 25/5/1895 n° 350) che fissava l'ultimazione degli stessi entro il 9/7/85;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 8/7/85;
- VISTA la delibera del Commissario Stracordinario, nominato

con D.P.G.R. n. 84 dell' 11/2/86, in data 14/5/86, vistato
dal CO.RE.CO. in data 19/6/86, con la quale si approvava
l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante,
con concessione di proroga di trenta giorni sul termine con-
trattuale per l'ultimazione dei lavori;

- VISTO il verbale di ripresa dei Lavori n° 1 in data 26/8/86;
- VISTO il Verbale di accertamento stato lavori in data 15/10/86
con il quale si constataba che i lavori non erano stati ulti-
mati in data 26/9/86;

Ha proceduto, in contraddittorio, ad un sopralluogo e
visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione,
come infatti in data odierna e' risultata, con 35 (Trentacinque)
giorni impiegati in piu' rispetto al tempo utile.

Del Che si e' redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ALDO ROLLO)

(Geom. VITO SAVINO)

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

VISTO: (Dott. Ing. Gianluigi MIGLIACCIO)

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

