

Cooperativa edilizia "LA PINETA"

Francavilla F. (BR)

LAVORI: costruzione fabbricato sociale per 12 alloggi.

IMPRESA: Sig. Pellegrino Amleto, nato a Cava dei Tir
reni il 6.12.1910;

CONTRATTO: del 17.3.1975 n°111657 di rep. per notar
Italo Forleo, di L.208.605.974

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno ventiquat
tro del mese di Aprile, presso l'edificio oggetto dei
lavori, alla presenza del sig. Pellegrino Amleto, ap
paltatore dei lavori, il sottoscritto dott. arch. For
tunato Pignatelli;

VISTO il verbale di consegna lavori del 25.1.1975, in
cui la scadenza lavori veniva fissata per il 28.2.1976;

VISTO il provvedimento di proroga per gg.60, giusta
delibera della Coop. "La Pineta"-stazione appaltante-
n°48 del 3.2.1976, per cui la scadenza lavori veniva
spostata al 28.4.1976;

CONSIDERATO che i lavori principali sono stati già
eseguiti, ma sono ancora da eseguire dei lavori sup
pletivi di completamento, non compresi in contratto,
per i quali ultimi è sorta la necessità di regolare
perizia, elaborata in data odierna e da sottoporre

all'approvazione dell'I.A.C.P. di Brindisi;

VISTO l'art.30 del D.P.R. 16.7.1962 n°1063;

HA PROCEDUTO alla sospensione dei lavori medesimi,
che verranno ripresi appena approvata la richiamata
perizia.

Il Sig. Pellegrino Amleto, dichiara di non avere nul
la da osservare contro la presente sospensione che
decorre da oggi.- Si da atto che per il compimento
dei lavori rimangono ancora gg.5 (giorni cinque) ri
spetto al termine di scadenza fissato e prima richia
mato.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

L'Impresa:

Pellegrino Amleto

Il Direttore dei lavori:

[Signature]

Visto:

Il Presidente della Cooperativa

[Signature]

