

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in MESAGNE alla Via Tor
re S. Susanna - Pal. A, B e C - ex cantiere
GESCAL n. 17656.=

IMPRESA: ATTOLINI Mario - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £.40.700.000

- " , al netto del ribasso d' asta

del 3,065% " 39.452.545

CONTRATTO in data 28/7/1978 n.5866 di Rep., regi-

strato a Brindisi l'1/8/1978 al n. 2796

Mod. I°.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 23 (ven
titre) del mese di Aprile in MESAGNE.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori di che
trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
20/11/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 14/12/78;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per l'ultimazione dei lavori restano ancora disponibili 176 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 15 Ottobre 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(ATTOLINI Mario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

