

COMUNE DI TORCHIAROLO

Provincia di Brindisi

Lavori di : Ampliamento e Riattamento dell'abitazione del Sig.Orlando Giuseppe.

Legge : 30 - 12 - 1960 , n° 1676

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

- Che con contratto in data 30-4-69, n° 5239 di rep., reg. a Brindisi il 2-5-69 al n° 815 mod. I°, il proprietario Sig. Orlando Giuseppe ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di ampliamento e riattamento della propria abitazione.
- Che i lavori sono stati iniziati il 29-5-69 come risulta dal verbale di consegna in pari data
- Che i lavori dovranno essere ultimati entro tre mesi dal loro inizio e cioè non oltre il 29-8-69.
- Oggi 29-7-69 il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che i lavori di cui sopra sono ancora in corso e che la loro ultimazione è ostacolata dalla mancanza di fondi

O R D I N A

al proprietario Sig. Orlando Giuseppe di sospendere i lavori a partire dal 30 Luglio 1969 salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Proprietario

(Orlando Giuseppe)

Orlando Giuseppe

Il Direttore dei Lavori

(geom. Angelo Vinto)

