

9

~~~~~

**Soc. Coop. Edilizia "RISORGIMENTO" - Ceglie Messapico -**

•••••

LAVORI per la costruzione di n° 2 Edifici Sociali  
per i Soci della Soc.Coop.Edilizia "RISORGI-  
MENTO" in Ceglie Messapico - alloggi n° 9 -  
vani n° 63 - Legge 14/2/1963, N° 60.=

IMPRESA : GIOVANE Pietro - Villa Castelli -

CONTRATTO N° 7305 di rep. in data 24/2/1970 per No-  
taio Pasquale SPADACCIO registrato in Ostu-  
ni il 26/2/1970 al N° 287 Vol.140 Mod.I

IMPORTO LORDO ..... £. 56.354.741,50

**IMPORTO al NETTO del ribasso d'asta**

dello 0,25% ..... £. 56.213.854.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno die  
ci del mese di novembre in Ceglie Messapico.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni PERETTO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. GIOVANE Pietro, titolare dell'Impresa;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28  
febbraio 1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in

data 10 marzo 1970;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data  
10 settembre 1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in  
data 8 gennaio 1971;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data  
uno aprile 1971 che fissava l'ultimazione dei  
lavori per il 22 novembre 1971;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in  
data uno luglio 1971;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause per  
cui vennero sospesi i lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha conve-  
nuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-  
servare in merito alla ripresa dei lavori che si in-  
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-  
sponibili giorni 145 (centoquarantacinque), per cui  
l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno 2  
aprile 1972.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GIOVANE Pietro)

(Dott. Ing. Giovanni PERETTO)



**Visto:**

**LA STAZIONE APPALTANTE**

**Il Presidente**



*[Handwritten signature]*