

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA.

Legge 30.12.1960, n. 1676 - Es. 1966 -

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - NOCI - (Bari)

Importo a base d'asta£.69.350.000,00

" netto del ribasso dell'1,25% 68.483.125,00

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno due del
mese di marzo nel Cantiere dei lavori suddetti; il
sottoscritto Dr. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa Pietro Putignano:

VISTO il contratto n. 4781 del 14.10.66 registrato
a Brindisi il 21.10.1966 al n. 1823 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 21.11.66, che
fissava per il giorno 15.11.67 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 2.11.67;

VISTO la perizia suppletiva in data 25.11.67,

VISTO la nota n. 908 del 16.2.1968, che approvava la
suddetta perizia suppletiva;

CONSIDERATO, che sono venute a mancare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quattordici, pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno quindici del mese di marzo.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA: IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Pietro PUTIGNANO) (Dr. Ing. Giovanni ROMA)

Pietro Putignano

Giovanni Roma

V i s t o:

IL PRESIDENTE
(Gr. U.S. Com.te U.G. VALLARINO)

