

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in CEGLIE MESSAPICO -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizi 1967 e 1968

IMPRESA: Geom.Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Greco

Importo a base d'asta.....L.108.600.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'8,15%.....L. 99.749.100.=

Importo netto perizia suppletiva.....L. 5.945.000.=

CONTRATTO n°5214 del 7.11.1968 registrato a Brindisi

1°8.11.1968 al n°2041 Mod.I -

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettantuno il giorno TRE del me=

se di Agosto in CEGLIE MESSAPICO si sono trovati:

(- L'Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

- Geom.Giovannino SCHIAVONE - Titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna del 29.11.1968;

VISTO il verbale di ~~sospensione~~ del 9.12.1968 n°1;

VISTO il verbale di ripresa del 18.3.1969;

VISTO il verbale di proroga del 18.3.1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 22.5.1970;\*

VISTO Il ver**ba**le di ripresa n°2 del 3.6.1970 che fis

sava per l'11.8.1971 l'ultimazione dei lavori.=

Presa Visione del certificato medico in carta legale  
rilasciato dall'Ufficiale Sanitario di Fasano in data  
20.7.1971, attestante le precarie condizioni di salu  
te dall'Appaltatore;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori a norma dello  
Art.16 del Regolamento 25.5.1895 n°350, ha sospeso i  
lavori medesimo che saranno ripresi non appena accer  
tata, con regolare parere medico, la guarigione del  
l'Impresa.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osse  
rare in merito alla sospensione che decorre da oggi,  
rimanendo ancora disponibili giorni O.T.T.O.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Giovannino SCHIAVONE) - (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V i s t o:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

/ca.