

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in CEGLIE MESSAPICO -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in
ORIA (Brindisi)

Importo a base d'asta.....L. 58.600.000.=

Importo al netto di ribasso 0,60% ... " 58.248.400.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno nove del mese di Gennaio nel Cantiere dei Lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Marcello;

VISTO il contratto n°4242 del 10.10.1963 reg.a Brindisi il 14.10.1963 al n°717 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.10.1963;

VISTO il verbale di proroga del 13.10.1964 che porta la scadenza dei lavori al 12.1.1965;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia suppletiva per il completamento dei lavori di sistemazione esterna;

ha

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni tre.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

