

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONI IN S.VITO DEI NORMANNI - BRINDISI -

LEGGE 22.10.1971 n° 865 art.55/e CANALE C.

Impresa Geom. Gaetano CORVETTO da BRINDISI.-

I) STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 28 MAGGIO 1975

CONTRATTO in data approvato

IN CORSO DI REGISTRAZIONE

data N.

Importo del progetto L. 62.790.000

Importo del contratto con aumento deputato dal ribasso in ragione
del 50-0,20 per cento L. 93.996.630

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.

del quale
impegnato { Per espropriazione L.
» mag. lavori imprev. »
» lavori ad economia »
» sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna . . . 6.2.1975

Data dell'incominciamento
dei lavori

Scadenza del tempo utile per
l'ultimaz. dei lavori 1.2.1975

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per . . .

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . .

Giorni impiegati in più . .

» » meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	13/b	Scave di reccia calcarea mc.	93,953	12.000	1.127.436,=	
2	63	Conglomerato cementizio magre ecc*	mc. 75,953	13.900	1.055.746,70	
3	64	Ferre omogeneo	kg. 3695,626	325	1.200.428,44	
4	58	Conglomerato cementizio per fondazioni	mc. 53,223	20.000	1.064.460,=	
5	15/a	Rilevato con approvvig.	mc. 1186,55	1.300	1.542.515,=	
6	14/a	Rilevato con materiale da scave in cantiere	mc. 93,95	800	75.160,=	
		S OMMANO LAVORI A MISURA				6.065.746,14
		LAVORI A FORFAIT				
7	6D.	A. Struttura portante 32% 40% x 32% x 53.315.000 =				6.824.320,=
		TOTALE LAVORI ESEGUITI				12.890.066,14
		Aumento d'asta del 49,80%				6.419.252,94
		SOMMANO L.				19.309.319,08
		L'IMPRESA <i>Geom. G. G. Carretto</i> <i>G. Carretto</i>				
		 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) <i>Raffaele Fischetto</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo) <i>[Signature]</i>				