

17

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione del 2° e 3° lotto case popolari in Francavilla Fontana per l'eliminazione di abitazioni malsane.

Legge 9/8/1954, n. 640 - esercizio 1957/58 e 1959/60

= = =

Impresa: Schiavone Lorenzo - Fasano

Contratto n. 2014 dell' 8/4/1959 reg. a Brindisi il 29/9/1959 al n. 574
mod. I vol. 114

= = =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno undici del mese di febbraio in Francavilla Fontana.

Il sottoscritto Ing. Direttore dei lavori alla presenza dell'Appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice. =

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, appartenente di testata nord vano letto grande palazzina B.

Le caratteristiche dei solai sono le seguenti:

luce netta m. 3,75; H = cm. 20, 5; h = cm. 18, 5; b = cm. 50; s = cm. 4-5

Armatura delle travi $\times 2 \phi 6 + 2 \phi 8 + \text{monconi } 2 \phi 6$ per ogni estremo. =

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m. 3,75 e larga m. 1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalti un sovraccarico accidentale di Kg. 250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m. 1,00 \times 3,75 \times 250 = \text{Kg. } 937,50$. =

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 36 tufi delle dimensioni di m. 0,50 x 0,26 x 0,22 del peso medio di Kg. 40 = Kg. 1.440. =

./.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a)	lettura del solaio scarico	mm. 0,00
b)	" " " totalmente carico	" 0,15
c)	" " dopo lo scarico	" 0,00
	Freccia totale	mm. 0,15
	" elastica	" 0,15
	" permanente	" 0,00

Del che si e' redatto il presente verbale che, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

(Schiavone Lorenzo)

Schiavone Lorenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Italo PERRETTI)

Ing. Italo Perretti

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]