

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di case popolari nel Comune
di BRINDISI -Quartiere S.Elia Est- Fabbricato 1-

Alloggi 32 -Vani convenzionali n.192- P.I. 001/42/1

Legge 22/10/1971,n.865 e 27/5/1975 n.166 -

IMPRESA: Geom.Eumeo CORRADO -Brindisi -

Importo a base d'asta.....£.453.120.000

Importo depurato del ribasso d'asta

dell'1,50%.....£. 446.323.200

CONTRATTO n°5714 dell'1.7.1976 registrato a Brindisi
il 14/7/1976 al n.2880 Mod.I -

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N°2

(L'anno millenovecentosettantotto, il giorno venti=
quattro del mese di Aprile in Brindisi;

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
CORRADO Geom.Eumeo, titolare dell'Impresa;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 1
aprile 1976;

-VISTO il verbale di sospensione in data 5/4/1976;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
20/10/1977;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in
data 14/12/1977;

-CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e
le ragioni che determinarono la sospensione dei la-
vori, ha convenuto che i lavori si possono riprende-
re alla data odierna e che devono essere ultimati
entro il giorno 9 marzo 1979.-


L'IMPRESA DICHIARA di non avere nulla da osservare
a quanto sopra e di accettare in "toto", fermo re-
stando che rimarranno disponibili per la esecuzione
dei lavori giorni 291 (duecentonovantuno) naturali
e consecutivi.-

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaella FISCETTO)

