

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie Mes-
SAPICO - Prolungamento via Bari - n.1 fabbricato - al
loggi n.7 - vani convenzionali 46.=

LEGGE 22/10/1971, N.865 - art.68/a - Canale "A"

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - Fasano -

IMPORTO: a base d' asta L. 74.060.000.=

" comprensivo dell'aumento di

asta del 44,80% e diminui-

to del ribasso dello 0,20%

per fidejussione bancaria : " 107.024.402.=

CONTRATTO n.5668 in data 11/9/1975 registrato a Brin-
disi il 12/9/1975 al n.3252 mod.I.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventotto
del mese di settembre nel cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig.Tommaso SARDELLA, tito-
lare dell'Impresa omonima;

VISTA l'ordinanza 22/75 del 28/4/1975 con cui si au-
torizzava la consegna dei lavori sotto riserva di leg-
ge;

VISTO il verbale di consegna in data 21/5/1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 3/6/1975;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 22/9/1975;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 24/9/1975 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 16 marzo 1976;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 3 giugno 1976 che fissa per il giorno 21 novembre 1976 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che a seguito di variante delle pendenze stradali da parte del Comune di Ceglie Messapico sono tuttora in corso trattative per la definizione delle quote degli allacciamenti idrici e fognanti.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena il Comune avrà definito le quote per gli allacciamenti.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 55 (cinquantacinque).=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Tommaso SARDELLA)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

