

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(GESTIONE CASE PER LAVORATORI)

Lavori : di costruzione per Case per Lavoratori (Gescal)
in Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotto C - D
P. I. n. 1212 - Cantiere 3213 - Alloggi 54 - vani
370 e 15 negozi.

Impresa : Vittorio Pampo di Lecce

Importo a base d'asta - L. 467.226.087 ~

Contratto in data 18-10-1972 n. 5577 di rep.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 3

L'anno millenivecentosettantaquattro il giorno ventotto del
mese di Febbraio.

Il sottoscritto dott. ing. Ugo Lonoce, Direttore dei Lavori :

Visto il contratto in data 18-10-1972 n. 5577 di rep. registrato
a Brindisi il 24-10-1972 al n. 2218 mod. I.

- Visto il Verbale di consegna dei lavori in data 16-8-1972 .
- Visto il Verbale di sospensione dei lavori in data 21-8-1972 .
- Visto il Verbale di ripresa n. 1 parziale dei lavori del
11-12-1972.
- Visto il Verbale di ripresa n. 2 generale di tutti i lavori
del 30-5-1973.
- Visto il Verbale di sospensione del 15-10-1973.
- Visto il Verbale di ripresa del 30-11-1973, per cui il termine
per la ultimazione di tutti i lavori veniva fissato al
30 Dicembre 1974.

CONSIDERATO che le avversita' atmosferiche climatologiche impediscono
la esecuzione dei lavori a regola d'arte, alla presenza del
Sig. Vittorio Pampo appaltatore, dispone di sospendere a

decorrere da oggi e per le causali ~~su~~ espresse i lavori
indicati in oggetto.

Del che si e' redatto il presente verbale che previa lettura
e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L' Impresa

(Vittorio Pampo)

Pampo Vittorio

Il Direttore dei Lavori

(dott. ing. Ugo Lonoce)

[Signature of Ugo Lonoce]

Visto : Il presidente

(Dott. Raffaele Fischetto)

[Signature of Raffaele Fischetto]

