

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI per la installazione dell'impianto di riscaldamento alle palazzine di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Cant. 3841 - Quartiere S. Lorenzo.

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano -

CONTRATTO: n. 5592 del 27/4/1973 registrato a Brindisi il 27/4/1973 al n. 1761 Mod. I°.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A FREDDO E A CALDO.

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno diciannove del mese di Dicembre in Francavilla Fontana (Brindisi), il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla presenza della Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO, appositamente convocata presso l'edificio sopraindicato e con l'assistenza del Geom. Giovanni GUADALUPI, Funzionario del I.I.A.C.P.

C E R T I F I C A

1°) che con la scorta del Capitolato speciale di Appalto e del progetto-offerta della Ditta CUPERTINO Umberto, ha proceduto ad eseguire un accurato con-

trollo sia quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui trattasi, accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2°) che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atm. procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo, pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3°) che, portata la temperatura dell'acqua in caldaia a 90° C, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o a deformazioni permanenti e che il vaso d'espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi POSITIVA.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.


L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Ignazio CASTRIGNANO) (Geom. Giovanni GUADALUPI)

*Ignazio Castri gnano*

*Giovanni Guadalupi*



(Dott. Ing. Antonio LONGO)

*Handwritten signature of Antonio Longo*

FABRIANO

C. M. FABRIANO