

All 7

ISTITUTO AUTOCORO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV-
VINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per LAVORATORI
COOPERATIVA FERR 7, in BRINDISI QUARTIERE S. ELIA.

IMPRESA MORELLI ANTONIO, nato STRUPUZZI il 14/12/929

CONTRATTO in data 12/3/71 rep. 5371 reg. a BRINDISI
il 16/3/71 al n. 556 mod. I

FINANZIAMENTO ai sensi della legge 14/2/1963 n. 60

IMPORTO al netto del ribasso d'asta L. 94.611.006.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno milllenovecentosettentadue il giorno venti
settembre, il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Mara-
sco, nella sua qualità di direttore dei lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data
19/8/1971 ;

VISTO il verbale di sospensione in data 26/6/1972

VISTO il verbale di ripresa in data 29/8/1972

CONSTATATO che è stata chiesta al Comune la variante
del confine nord del suolo e che è in corso la reda-
zione della perizia suppletiva di variante;

ORDINA all'impresa Geom. MORELLI Antonio la sospen-
sione dei lavori a partire da oggi.

L'impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione stessa.

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Morelli Antonio)

(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

