

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari "a Locazione"
nel Comune di Brindisi-Lotti 32°, 33°, 34°, -quartiere
S. Elia.

Legge 4/11/1963 n°1460 - Es. 1963/64 - 1965-1966

IMPRESA: Dott. Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L.181.500.000=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90%.....L.168.976.500=

CONTRATTO n°4817 del 10/2/1967 registrato a Brindisi

il 21/2/1967 al n° 332 Mod. I

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantanove il giorno venti-  
quattro del mese di Novembre.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore  
dei Lavori;

Visto il contratto di epigrafe;

Visto il verbale di consegna in data 11.12.1967;

Visto l'ordine di servizio dell'11/9/68 con cui si  
sospendevano i lavori;

Visto: il verbale di ripresa dei lavori n° 1 del  
3/1/69 - che fissa il termine utile per la ultimazione

per il 29/3/69;

Visto: il verbale di sospensione lavori n°1 del

18/2/69-

Considerato che il Provveditorato Regionale alla  
OOPP ha approvato con provv. N° 25580 del 10/11/69  
perizia suppletiva e di variante di f. 3.016.760, in  
corso di registrazione. Il sottoscritto Direttore dei  
Lavori al fine di non procrastinare ulteriormente  
le esecuzioni dei lavori ha convenuto che i lavori  
stessi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osserva-  
re in merito alla ripresa dei lavori, che si intende  
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibi-  
li giorni quaranta, pertanto l'ultimazione dei lavo-  
ri dovrà avvenire il giorno 2 del mese di Gennaio  
dell'anno millenovecentosettanta.

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa  
letture e conferme, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ruggero LECCISI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO

IL PRESIDENTE

Uff. le. Com. le Ubaldo Vallerino