

7

Soc. Coop. Edilizia "RISORGIMENTO" - Ceglie Messapico -

•••••

IMPRESA : GIOVANE Pietro - Villa Castelli -

IMPORTO LORDO £. 56.354.741,50

dello 0,25% £. 56.213.854.==

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno uno
del mese di aprile in Ceglie Messapico.=

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in

data 10 marzo 1970;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
10 settembre 1970 che fissava l'ultimazione
dei lavori per il 31 agosto 1971;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
data 8 gennaio 1971;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause per
cui vennero sospesi i lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha conve
nuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os
servare in merito alla ripresa dei lavori che si in
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di
sponibili giorni 236 (duecentotrentasei), per cui
l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno
22 novembre 1971.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(GIOVANE Pietro)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni PERETTO)



V i s t o :

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Presidente

