

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in MESAGNE

Via Damiano Chiesa - Fabbricato n.I - Alloggi n.8 -

Vani conv.44.-

LEGGE 22.IO.I971,n.865 art.68/B - Canale "B" -

IMPRESA: PATI VITO DA BRINDISI

Importo a base d'asta.....£.70.840.000 -

"comprensivo dell'aumento...!"

d'asta del 58,20% e diminuito

del ribasso dello 0,20% per

fideiussione.....£.III.844.742 -

CONTRATTO N.5692 del 24.II.I975,reg. a Brindisi il

2.12.I975 al n.4333 -Mod.I°.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A

FREDDO E CALDO

L'anno millenovecentosettantotto il giorno dodici del

mese di dicembre,il sottoscritto Direttore dei Lavori

di cui all'oggetto, alla presenza dell'Impresa VITO

PATI,appositamente convocata presso l'edificio sopra-

indicato ed assistito dal sig.Antonio MAUTARELLI,di

questo Istituto:

CERTIFICA

(I°)- Che con la scorta del contratto e del progetto

esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo sia quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2°)- CHE ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3°) - CHE portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione.

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva. Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

(Pati Mito)

Visitato



DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Carmine SCONOSCIUTO

Carmine / 10/10/61

IL RAPPRESENTANTE I.A.C.P.



Fig. Antonio MAUTARELLI)

Handwritten signature of Antonio Mautarelli.