

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 70.840.000=

IMPORTO comprensivo di aumentò di

asta £. 113.344.000=

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep. registra

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentosettantasei il giorno venti-
quattro del mese di Aprile in ERCHIE.

Il sottoscritto ing. Giorgio GABRIELI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza
del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes-
si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1,

in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei lavori n.1, in data 21/5/1975, che fissava l'ultima-
zione degli stessi per il 6/5/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2,
in data 20/1/1976 ed il verbale di ripresa dei la-
vori n.2, in data 11/3/1976, che fissava l'ultima-
zione degli stessi per il 26/6/1976;

- CONSIDERATO che si è resa necessaria una perizia
suppletiva dal momento che la somma relativa alle
opere a misura è risultata insufficiente per la
realizzazione di quanto indispensabile e che la
stessa perizia, una volta redatta, dovrà essere ap-
provata dagli Organi Competenti;

- PRESA in considerazione anche l'istanza dell'Im-
presa;

- RILEVATO che i lavori tutti non possono procede-
re utilmente a regola d'arte, nel rispetto dell'or-
dine logico e tenuto conto del particolare stato
dei luoghi in cui sorge il cantiere in questione,
(mancante delle più indispensabili sistemazioni e-
sterne che consentano accessi, carico, scarico, de-
posito, ecc.);

D I S P O N E

la sospensione dei lavori stessi dalla data odier-
na fino a quando non si determineranno le condizio

ni che ne consentiranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare,
fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori in totale giorni 360 (trecentosessanta).



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

