

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in PASANO al
la Via Gravinella - Lotti 25 e 26 - alloggi
n.31 - vani contabili 149,64 - Legge 5/8/78,
n.457 - art.41 - Bionnio 1978/79 - P.I. n.ro
007/74/1.==

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - Bari -

IMPORTO: lavori a base d'asta £. 550.700.000.==

IMPORTO: depurato del ribasso

d'asta del 10% + 0,20%

per fidejussione £. 584.328.600.==

CONTRATTO n.5945 del 2/5/1980 registrato a Brindisi

il 7/5/1980 al n. 2039 Mod.I°.==

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentottanta, il giorno 29 del mese
di Dicembre in PASANO, il sottoscritto Dott.Ing. An
tonio LONGO, Direttore dei lavori in oggetto, alla
presenza dell'avv. Giovanni DE GENNARO in rappresen
tanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11/3/1980 che
fissava l'ultimazione per il 6/9/1981;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del

14/3/1980;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 2/
5/1980;

- CONSIDERATO che il perdurare delle cattive condi-
zioni meteorologiche (pioggie, vento, freddo, neve)
ostacolano in modo inusuale l'andamento dei lavori

ORDIN A

la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a
che le condizioni meteorologiche stesse ne consenti-
ranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
merito alla sospensione dei lavori che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibi-
li giorni 301 (trecentouno).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

(EDI.CO.M.)

[Signature]



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Det. Ing. Antonio LONGO)

[Signature]