

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in FASANO al
la Via Gravinelli - lotti n. 25 e 26 - Allog
gi n.31 - vani contabili 149,64.=

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 41 - P.I. n.007/74/1

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

IMPORTO: a base d'asta £. 650.700.000.=

IMPORTO: al netto del ribasso d'asta

del 10% + 0,20% per fidejus=

sione £. 584.328.600.=

CONTRATTO in data 2/5/1980 n.5945 di Rep., registra
to a Brindisi il 7/5/1980 al N.2039 Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 2 (due)
del mese di Febbraio in FASANO.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente all'avv.
Giovanni DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa
EDI.CO.M. s.r.l. da Bari - esecutrice dei lavori di
che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
11/3/1980;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 14/3/1980;
- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 2/5/1980;
- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 29/12/1980;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili 301 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 29 Novembre 1981.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI.CO.M.S.R.L.)

(Dett. Ing. Antonio LONGO)

