

2

On.le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Stazione appaltante della Gestione Ina-Casa

BRINDISI

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori di ripristino in danno della Cooperativa "I.CIAIA" delle Case per lavoratori in Cisternino - cantiere n.1083 - non potendo completare i lavori in parola nel termine contrattuale sia per la inclemenza stagionale non permettente la esecuzione dei lavori esterni (spicconatura e rifacimento di intonaci) sia per l'impossibilità da parte degli assegnatari di sgomberare contemporaneamente tutti i vani,

c h i e d e

che gli venga concessa la proroga di mesi cinque e cioè fino al 31 maggio 1955.

Si fa presente che, per le ragioni addotte precedentemente e specialmente per la esecuzione dei lavori esterni, non sarà prevedibilmente possibile eseguire i lavori stessi prima dell'inizio della prossima primavera.

L'Impresa fa notare infine che, pur non essendo prevista in contratto nessuna rata di acconto sulla liquidazione dei lavori per la durata di essi e per le difficoltà di approvvigionamento degli speciali materiali occorrenti, ritiene giusto che, a modifica

della relativa clausola contrattuale, gli sia concessa una prima rata di acconto in base alle scritture contabili effettuate.

Brindisi, 23 dicembre 1954.

L'IMPRESA

*Schiavone Luca*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dr. Ing. GIOVANNI SABATINO

*Ing. Sabatino*

VISTO - Si dà parere favorevole alla

chiesta Preroga -

IL COLLAUDATORE

Ing. Prof. Giuseppe Ottoma

*Ing. Giuseppe Ottoma*

Visto

IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo Vallarino)

*Ubaldo Vallarino*

