

11

ISTITUTO AUTONOMO PER EE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione 4° Lotto Case Popolari in Ceglie Messapico per l'eliminazione delle abitazioni malsane.-

Legge 9/8/1954, n.640 - Esercizio 1957/1958
Contratto n.1451 del 18/7/1957 registrato a Brindisi
il 21.2.1958 al n.1300 Mod.I Vol.111

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ventisei del mese di gennaio in Ceglie Messapico.-

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, lato scale, appartamento di sinistra primo vano della testata.=

Le caratteristiche del solio sono le seguenti:

luce netta m.4,60; H = cm.20,5; h = cm.18,5;
b = cm.50; s = cm.4 - 5.-

Armatura dei travi 2 Ø 10 + 2 Ø 6 + monconi Ø 6 per ogni estremo.-

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.4,65 e larga m.1,00.-

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appal-
to un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il
carico corrispondente alla striscia caricata risul-
ta di $m.1,00 \times 4,65 \times 2,50 = Kg.1163.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.30
tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso
medio di Kg.40

Kg. 1.200

e n.12 tufi delle dimensioni di

0,60x0,26x0,22 del peso medio Kg.55

" 660

T o t a l e

Kg. 1.860

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a) - lettura del solaio scarico | mm.0,00 |
| b) - " " " totalmente carico | " 0,11 |
| c) - " " dopo lo scarico | " 0,00 |

Freccia totale mm.0,11

" elastica " 0,11

" permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che, viene
sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

fun. p. bly

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Giampaolo