

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -
(BR) - contrada Marangia-Legorgole - Lotto 26° -
Esercizio 1968 - D.L. 28/3/1968 n.422 e 22/10/1971
n.865.=

IMPRESA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI - Fasano (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 69.950.000=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 149,77% e dimi

nuito della fidejussione

dello 0,20% " 174.364.687=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno dieci
del mese di Gennaio nel cantiere dei lavori suddet-
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing. Olin-
do ANGELINI:

- VISTO il contratto n.5718 del 20/9/1976 registra-
to a Brindisi il 22/9/1976 al n.3792 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna del 20/5/1977;

- VISTO il verbale di sospensione del 25/5/1977;

- VISTO il verbale di ripresa del 3/6/1977;
- VISTO il verbale di sospensione n.2 del 2/12/1977;
- CONSIDERATO che essendo migliorate le condizioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 179 (centosettantanove) per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 7 Luglio 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olinio ANGELINI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)