

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----bb0bb-----

Lavori di costruzione di un Asilo Nido in Fasano P.I. n° 007/55/2
Legge 22/10/71 n° 865 - Art. 68/B - Richiesta integrazione di finanziamento per incremento fondi per revisione prezzi.

INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER INCREMENTO FONDI PER REVISIONE
PREZZI

R E L A Z I O N E

- Importo lavori depurati dal ribasso d'asta
Soggetti a revisione, compreso importo per
perizia suppletiva e di variante £. 172.329.187

- Aggiudicazione lavori 9.6.1978
- Consegna lavori 8.2.1980
- Ultimazione lavori 7.8.1981

L'importo della revisione sui lavori è calcolato in via provvisoria poichè il calcolo definitivo sarà effettuato dopo l'approvazione del collaudo dei lavori.

././.

STATI D'AVANZAMENTO EMESSI

1° del	16.7.1980	£. 33.742.990 x (61,97% - 5,00%)=	£.19.223.381
2° "	28.2.1981	" 21.257.946 x (84,31% - 5,00%)=	£.16.859.676
3° "	13.4.1981	" 16.417.553 x (102,71% - 5,00%)=	£.16.041.591
4° "	11.7.1981	" 90.136.333 x (111,35% - 5,00%)=	£.95.859.990
5° "	8.8.1981	£. 10.575.243 x (114,28% - 5 %)=	<u>£.11.556.625</u>

S O M M A N O £359.541.263

A detrarre il ribasso d'asta dell'1,65% + 0,20% £. 2.951.513

R E S T A N O £.156.589.750

- a detrarre importo revisione prezzi come
da Mod. Q.E. n° 3 del 7.10.1980 " 80.668.385

RESTANO NETTE £. 75.921.365

- SPESE GENERALI

9% su £. 75.921.365 £. 6.832.922

+ I.V.A.

2% su £. 75.921.365 " 1.518.427

15% su £. 6.832.922 " 1.024.938

S O M M A N O £. 2.543.365

R I E P I L O G O

- Importo integrativo finanziamento per
Revisione prezzi £. 75.921.365
- Spese generali " 6.832.922
- I.V.A. " 2.543.365

TOTALE 85.314.152

Brindisi, 11 - 4 GEN. 1982

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



M. Narcisi

Antonio Longo