

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrno - Comparto "B" - Alloggi 44
Vani convenzionali 255.71 - P.I.001/86/1 - Legge 5
8/78 n.457 art41 - 2° Biennio.

IMPRESA : EDI.CO.M. s.r.l. -Bari-

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

CONTRATTO n.6055 in data 27/12/82 reg. a Brindisi

il 28/12/82 al n. 5964 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentottantatre il giorno 1(uno) del
mese di Dicembre in Brindisi, il sottoscritto Dott.
Ing.Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, a
alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO in rap-
presentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;
-VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1982;
-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 6/5/1982;
-VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/1982;
-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/1/1983;
-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°2 in

24/8/1983;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data
6/11/1983;

-IN ATTESA che il Comune di Brindisi provveda allo
abbattimento del fabbricato della ex delegazione
Comunale del Rione Perrino, che intralcia il pro-
seguo dei lavori di costruzione del fabbricato "B";


-ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna
fino a che non saranno rimosse le motivazioni di ta-
le sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
merito alla sospensione dei lavori che si intendono
sospesi in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni 71(settantuno).

Del che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

