

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

n
LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S.Elia - Palazzine n.5 per n.82 al-
loggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I. n.1312 - Cantie
re 3151/BR - Lotto A/2.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano -

IMPORTO a base d'asta L. 594.139.792.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 10,38% " 532.468.081.=

IMPORTO netto perizia suppletiva .. " 12.719.053.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N= 1

L'anno millenovecentosettantatrè il giorno ventotto
del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA, rap-
presentante dell'Impresa.=

VISTO il verbale di consegna del 24.7.1972;

VISTO il contratto n.5570 dell'8.8.1972 registrato
a Brindisi il 9.8.1972 al n.1749 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 9.10.1972 che
scioglie la riserva di cui innanzi;

VISTO la perizia suppletiva per lavori di maggiora-
opere di fondazioni del 15.11.1972 dell'importo netto
di L.12.719.053,40;

VISTO la delibera n.370 del 22.12.1972 del Consiglio
di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL;

VISTO l'ordine di servizio n.3 del 25.12.1972;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972 che
fissa la data per l'ultimazione al 15.3.1974;

VISTO il verbale di sospensione del 18.1.1973;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori n.1;
il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che
i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni quattrocentoventidue (422) per cui l'ulti-
mazione definitiva dei lavori resta fissata per il
giorno 25.3.1974.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=



p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore unico

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

(Francesco SARDELLA)



Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)