

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotte di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisei
del mese di gennaio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni GUA-
DALUPI e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rap-
presentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello
ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha procedu-
to alla prova di carico delle rampe di scala costru-
te dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di pas-
saggio al 1° piano della palazzina n°4 Scala B.=

Le caratteristiche della rampa caricata sono
le seguenti:

lunghezza ml.3,30; larghezza ml.1,05 armatura con

soletta a sbalzo, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare, con n.44 sacchetti di cemento; l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,05 e per un peso complessivo quindi di kg.2.200.=

Carico prescritto : $3,30 \times 1,05 \times 400 = \text{kg. } 1386$

" di prova : $3,30 \times 1,05 \times 600 = " \quad 2079$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 10,50 del 26.1060 = 0,00

" " " carica: " 11,00 " " = 0,10

" " " " : " 16,15 " " = 0,15

" dopo lo scarico: " 16,30 " " = 0,02

" " " " : " 16,50 " " = 0,00

Freccia totale : 0,15

" elastica : 0,15

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Marcello ZANOTTI)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

marcello zanotti

Giovanni Roma

p. IL GENIO CIVILE

[Signature]