

COOPERATIVA EDILIZIA "LA CASA"

F A S A N O

Lavori di costruzione di palazzine con n.12 alloggi economici (tipo B-C-D-) in FASANO.-

LEGGE 14/2/1963 n.60.-

STAZIONE APPALTANTE : Soc.Coop."LA CASA".-

IMPRESA : Luigi Sardella & Figli FASANO.-

CONTRATTO n. 9345 del 2/8/1967 reg. a Fasano in data
ta 21/8/67 Mod.1 Vol.146 n.978.-

IMPORTO DEL PROGETTO A BASE D'ASTA £. 65.682.500=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO

D'ASTA DEL 3,92%.....£. 63.107.746=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno(31)
trentuno del mese di agosto, nel Cantiere dei lavori
suddetti.

Il sottoscritto Ing.Giovanni VALENTINI Direttore
dei lavori; V

VISTO il contratto summenzionato ;

VISTO il verbale di consegna in data 21/8/1967 che
fissava per il giorno 20/8/1968 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice non può con-
durre i lavori con il ritmo abituale in quanto l'UF-
ficio Tecnico Comunale di Fasano non ha rilasciato

la licenza di costruzione dei fabbricati in oggetto;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i

lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà rilasciata la licenza di costruzione.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni trecentocinquantei.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA
Impresa DIGNI SANVELLA & FIGLI S.R.L.
L'Amministrazione Unica

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni Valentini

vep. P. Valentini

VISTO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
(Donato Di Carcio)

Donato Di Carcio

Donato Di Carcio