

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di due palazzine di Case per
Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S.Elia - Cantie
re n°1267/BR - Legge 14.2.1963 n°60 - P.I. n°194 -
IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L.187.714.732=

Impeto al netto del ribasso d'asta

del 5,78%.....L.176.846.927=

Importo nella Perizia Suppletiva e

di Variante.....L. 3.085.000=

=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI PROVA IDRAULICA

A. FREDDO

L'anno millenovecentosessantanove il giorno tre del
mese di Settembre in Brindisi, il sottoscritto Dott.
Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, assistita
dal Geom.Beniamino OLIVIERI e alla presenza del
Geom.Sergio PEPOLI in rappresentanza dell'Impresa.=

Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha proceduto ad eseguire
un accurato controllo sia quantitativo che qualita-
ti

tivo dei materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto di riscaldamento, accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

CHE ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 5 atm. procedendo, nel contempo, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, pertanto la prova ha avuto esito positivo.=

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

p.L. IMPRESA LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Sergio REPOLI) (Geom. Beniamino OLIVIERI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)