

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Miglioramento e ripristino dei fabbricati del 6/1082 in

CEGLIE MESSAPICO

Impresa GIOIA Rocco fu Antonio

3° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1/10/ 19 56

CONTRATTO in data 7/6/1956 n.1113 approvato registrato a Brindisi

il 23/6/1956 al n.1800 mod.I vol.I08

data _____ N. _____

Importo del progetto L.		<u>1.916.000</u>	=	Data della consegna .	<u>9/7/1956</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,15</u> per cento		<u>1.875.668</u>	=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . .	<u>9/7/1956</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	<u>6/10/1956</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori imprevisibili »			Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata L.				Giorni impiegati in più	
				» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
I 9		Seavo di materie mc.	22807	800 =	182.456=	
2	IO	Calcestruzzo a 200 "	1331	6000 =	79.860=	
3	11	" " 300 "	1192	8000 =	95.360=	
4	12	Ferro omogeneo Kg.	93529	130 =	121.58770	
5	13	Intonaco cementizio mq.	23052	400 =	92.208=	
6	14	Pavimenti di marmette "	700=	1250 =	875.000=	
7	23	Vespaio mc.	4021	800 =	32.168 =	
8	16	Spostamento lavabi ecc. n°	4	4000 =	16.000=	
9	17	Fissaggio di bussole "	15	1000=	15.000=	
IO	18	Grande riparazione di finestroni ecc. n°	2	3500=	7.000=	
11	19	Idem di finestre "X	7	2500=	17.500=	
12	20	Media riparazione di finestre "	2	1500=	3.000=	
13	21	Piccola riparazioni di finestroni "	20	1000=	20.000=	
14	22	Idem di finestre "	4	800=	3.200=	
15	25	Demolizione e ripristino di muri da cm. 10 mq.	1785	1000=	17.850=	
Sommano					I.578.18970	
a dedurre il ribasso del 2,15%					33.93108	
Restano					I.544.25862	
					=====	
VISTO:						
IL PRESIDENTE (Dott. Ubaldo VALLARINO)						
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						

