

Uario

109

8 GEN. 1970

[Signature]

Off. 1 Tecnico.

10)

Spettabile Impresa

11)

CORRADO Pier marcello

Corsp Roma 101

B R I N D I S I

Oggetto: Legge 14.2.1963 n°60 - Cant.1633 - P.U. 567 - Costruzione di Abitazioni per lavoratori (Gescal) in S. Elia -
=====

A seguito del sopralluogo effettuato in data 9.12.1969; dal personale tecnico dipendente, si fa presente a Codesta Im\$ presa quanto segue:

- 1) I rivestimenti in listelli di cotto dei prospetti della pal. "D" non sono eseguiti secondo le migliori regole, in modo da avere una superficie unica; infatti si presenta con listelli scheggiati e sconnessi e in particolare dei risvolti dei balconi;
- 2) I gocciolatoi dei balconi sono poco incassati e ricavati negli intonaci;
- 3) I rivestimenti maiolicati dei bagni e cucine sono stati poco curati nei tagli in corrispondenza dei tubi;
- 4) Le colonne di alimentazione idrica non presentano alla base saracinesche di intercettazione;
- 5) Nei vani di servizi non sono state poste saracinesche di intercettazione in modo da isolare un servizio dall'altro;
- 6) Le colonne di alimentazione dell'impianto di riscaldamento, incassate nelle murature, non sono avvolte con cartone ondulato ma da semplice carta;
- 7) Le mensole di sostegno dei radiatori non sono state tinteggiate di minio prima di essere murati;
- 8) Alcune colonne di scarico dalla cucina in ghisa sono state poste in opera del $\phi 68$ anzichè del $\phi 80$;
- 9) Alcune murature sono state impermeabilizzate con cartone catramato e solo orizzontalmente;

Accertate

./.

- 10) I gocciolatoi dei davanzali non sporgono sufficientemente secondo quanto prescritto a pag.19 del C.S.A.;
- 11) Gli scarichi in piombo sono stati immessi nelle braghe in ghisa e murate a cemento senza le necessarie riduzioni.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dett. Ing. Giovanni ROMA)



/ca.

