

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento per impianto di riscaldamento autonomo con stufe in

CEGLIE MESSAPICO - 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Lotto - Legge 9/8/1954 N° 640 -

Impresa CATANIA Raniero nato il 4/5/1917 a Fasano

^{2°} STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 luglio 19 69

CONTRATTO in data 30/11/1967 N° 5132 approvato con D.P. n° 8809 del 25/5/1968 reg.

alla Corte dei Conti l'8/6/1968 reg.3 fg.148 e registrato a Brindisi il 16

~~due~~ luglio 1968 al N. 1311 Mod.I

Importo del progetto a base d'asta . L.		5.060.000.==	Data della consegna . .	8/8/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,45</u> per cento L.		4.834.830.==	Data dell'incominciamento dei lavori	8/8/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		760.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	8/8/1969
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved. »	456.400.==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »	303.600.==		
TOTALE somma impegnata L.		760.000.==	Giorni impiegati in più . .	
			» » meno . .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Provvista e posa in opera di stufe in ghisa	N° 90	55.000=	4.950.000.=	
		S O M M A N O		L.	4.950.000.=	
		a dedurre il ribasso del 4,45 %/°		"	220.275.=	
		RESTANO NETTE		L.	4.729.725.=	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
<u>Visto:</u> IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)						



Handwritten signature of U.G. Vallarino