

6

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMOMO PER LE CASE POPOLARE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento di case per lavoratori in
Brindisi - Cant. 11251 - Lotto VI -Rione Commenda.
Ovest.

Impresa : SERAFINI Giovanni - Lecce

Importo lordo approvato L. 41.101.071

Importo contrattuale con l'aumen

to del 13.50% L. 46.649.716

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventinove
del mese di aprile in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Franco CELLIE, Direttore
dei lavori:

VISTO il verbale di consegna del cantiere e dei
materiali in data 28.3.1960

VISTO la lettera dell'Impresa Serafini in data 28
Aprile 1960 diretta al sottoscritto ed all'I.A.C.P
per conoscenza con la quale informava della presen
za di lesioni nelle travi portanti delle strutture
in c.a. eseguite dalla fallita Impresa Antonucci
Alberto .

Eseguita in data odierna un'accurata visita alle strutture di tutti i fabbricati eseguiti dall'Impresa Antonucci Alberto e riscontrata la presenza di lesioni in tutte le travi portanti gli ultimi due solai di copertura del fabbricato 8 con particolare entità in quelle dell'ultimo solaio nonché anche in qualche trave portante l'ultimo solaio di copertura del fabbricato 10 .

CONSIDERATO che in attesa di determinare le cause che anno provocato tali lesioni e per poter procedere alla esecuzione di prove di carico si reputa opportuno e prudente provvedere al puntellamento delle travi lesionate nel fabbricato 8 cominciando detto puntellamento delle travi lesionate dal piano terreno:

O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni di Lecce, subentrata all'a fallita Impresa Antonucci Alberto con approvazione della gestione INA-CASA del 25.3.1960, il puntellamento di tutte le travi della struttura in c.a. del fabbricato 8 nonché la predisposizione dei materiali e mezzi d'opera necessari alla esecuzione della prova di carico che viene fissata per giovedì mattina 5 p.v. alle ore 8.

Resta convenuto che per i lavori di cui al presente ordine di servizio, saranno compilate note in eco-

perché le addebiti sul saldo dell'Impresa Antomac-
ci.

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Prof. Giovanni - in Francesco Lelli

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)



VISTO:

IL COLLAUDATORE

G. S. ...