

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA
alla Via Cotogno - Lotti 2° e 3° ex Legge
640 - (PERIZIA N.3).=

IMPRESA: ATTOLINI geom. Mario - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 6.550.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,10% £. 6.346.950.=

CONTRATTO in data 28/7/1978 n.5867 di Rep., registra
to a Brindisi l'1/8/1978 al n.2797 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 14
(quattordici) del mese di Giugno in FRANCAVILLA
FONTANA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori di che
trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
20/11/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 15/12/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per
l'ultimazione dei lavori restano ancora disponibili
95 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza
viene fissata per il giorno 16 Settembre 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ATTOLINI Mario)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

