

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==.==.==.==.==.==.==.

Lavori di costruzione di Case Popolari in Mesagne
Palazzina A

Impresa: SERAFINI Giovanni

Contratto n.8 in data 30/6/948 reg.a Brindisi il
16/7/948 al n.94 atti I vol.93.

Importo netto £. 12.798.720

==.==.==.

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno Trenta del mese di ottobre in Mesagne, il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, direttore dei lavori, con l'intervento del Geom. De Mitri Antonio del Genio Civile alla presenza dell'appaltatore Serafini Giovanni, ha proceduto alla prova di carico sui solai di copertura costruito dalla ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano terreno appartamento centrale, 1^a scala. =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera m. 4,20

Vincolo: semincastro

Interasse travetti: cm.20

Armatura: 2 Ø 5

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,20 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.256 per mq.il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di:

$1,00 \times 4,20 \times 250 = \text{Kg.}1050.$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con 30 tufi calcarei del peso medio di Kg.40 ciascuno e del peso complessivo di Kg.1260. =

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura a solaio scarico cm.0,365
b) " " " totalmente carico 0,475
c) " dopo lo scarico 0,380
Freccia totale mm.1,10
" elastica mm.0,95
" permanente mm.0,15

Del che si è redatto il presente verbale in quattro esemplari che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

L. M. Andersen

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ernesto Jomus