

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli dipendenti in Ceglie Messapico - Legge 30
Dicembre 1960 N.1676 - Esercizi 1967 e 1968.

IMPRESA: Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Gre-
co.

Importo a base d'asta..... £. 108.600.000.-

Importo al netto del ribasso

8,15%..... £. 99.749.100.-

CONTRATTO n.5214 del 7.II.1968 registrato a Brindi
si il 8/11/1968 al n.2041 Mod.I.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantadue il giorno quindi
ci del mese di maggio in Ceglie Messapico si sono
trovati:

- l'ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Il Geom. Giovannino SCHIAVONE - Titolare dell'Impresa.

VISTO il verbale di consegna in data 29.11.1968;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 9.I2.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 18.3.1969 n. I;

VISTO il verbale di proroga del 18.3.1970;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 22.5.1970

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 3.6.1970;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 3/8/1971;

CONSIDERATO che in data 11.4.1972 l'Impresa ha fatto pervenire a questo Istituto un certificato medico in carta legale rilasciato dall'Ufficiale Sanitario/di ^{del 1°/3/1972} Fasano attestante la completa guarigione dell'Appaltatore e quindi sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa, che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni ~~ottanta~~ per cui l'ultimazione definitiva dei lavori viene fissata per il giorno 22 maggio 1972.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giovannino SCHIAVONE)

(Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]
Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

