

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in S.DONACI - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64. -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - LECCE

Importo a base d'asta.....L.34.100.000.=

Importo netto del ribasso 0,90%....." 33.793.100.=

^^^^
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
tre del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori sud-
detti. = (LAVORI A LIVELLO)

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4220 del 21.6.1963 registrato
a Brindisi il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963 che
fissava per il giorno 23.6.1963 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa
il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori
per il 16.8.1964;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia

suppletiva per opere di completamento sistemazioni
esterne. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
sarà approvata la succitata perizia. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattordi-
ci. =

Di quanto sopra si redigè il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Giovanni SERAFINI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Serafini

Visto:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

