

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

LAVORI di costruzioni di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Mesagne contrada "Impa-
lata".

Legge 30/12/1960 n.1676 -5° Piano d'intervento.

IMPRESA : Geom. Antonio COCCIOLO - Brindisi

IMPORTO a base d'asta£. 41.400.000

" depurato del ribasso d'asta

dello 0,04% £. 41.383.440

CONTRATTO in data 28/9/1979 n.5911 registrato a

Brindisi l'1/10/1979 al n.3878 MOD.I°.=

=====ooOoo=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.5

l'anno millenovecentottanta il giorno sei del mese di
Maggio in Mesagne sin sono trovati:

- il Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei lavori;
- il Geom.Antonio COCCIOLO, titolare dell'Impresa
omonima;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTO IL Verbale di consegna dei lavori del 7/9/79
- VISTO il Verbale di sospensione n.1 del 2/11/79
- VISTO il Verbale di ripresa n.1 del 22/11/79;
- VISTO IL Verbale di sospensione n.2 del 3/1/80;

- VISTO il Verbale di ripresa n. 2 del 23/1/80;

- VISTO il Verbale di sospensione n. 3 del 3/2/80

- VISTO il Verbale di ripresa n. 3 del 23/2/80;

- VISTO il Verbale di sospensione n. 4 del 6/3/80

- VISTO il Verbale di ripresa n. 4 del 26/3/80;

- CONSIDERATO le avverse condizioni atmosferiche

ed in particolare le piogge a periodi intervallati

che hanno determinato l'interruzione delle attività

lavorative di cantiere.

Poiché la totalità delle opere oggetto di contratto

in epigrafe sono di sistemazione esterna ha ritenuto

essete esse eseguite anche la sospensione

procedere alla sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da es-

primare in merito alla sospensione medesima che si

intende avvenuta in data odierna.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Gen. Antonio CECILIO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Gen. Antonio Cecilio

Antonio Longo