

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in LATIANO - Legge 30.11.1960
n°1676 - Esercizi 1968 e 1969 -

IMPRESA: Antonio MORELLI - TREPuzzi (Lecce)

Importo a base d'asta.....L.110.100.000=

Importo netto ribasso d'asta 7,40%...L.101.952.600=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI ~~N°1~~

L'anno millenovecentosessantanove il giorno nove
del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori unitamente all'Impresa MORELLI Antonio;

VISTO il contratto n°5241 del 9.5.1969 registrato

a Brindisi il 23.5.1969 al n°984 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 30.6.1969;

CONSIDERATO che il Comune di LATIANO non ha ancora
provveduto alla demolizione di una casa insistente

sul suolo ove dovranno sorgere le palazzine suindi

cate e non avendo l'ENEL ^{pari} rimosso ~~alcuni~~ ad alta

tensione, situati sul suolo stesso;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena

il Comune e l'ENEL avranno provveduto ad eseguire quanto di loro competenza, per la demolizione della casa e lo spostamento dei pali.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 351.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V. i. s. d. p.:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

